

Wiśła, dnia 12 października 2021r.

**Komisja Gospodarki Komunalnej,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa**

Dotyczy: Lokalnych Inicjatyw

Nawiązując do tematu zaplanowanego na październikowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – „Analiza stanu zaawansowania programu Inicjatyw Lokalnych (ile wykonano, ile pozostało do wykonania, czy któryś z inicjatorów zrezygnował, możliwość naboru nowych Inicjatyw)”, w załączeniu przedkładam tabelaryczne zestawienie zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw.

Wz

Z upoważnienia BURMISTRZA
Sekretarz Miasta Wiśła
Sylwester Foltyn
mgr Sylwester Foltyn

Zestawienie wniosków inicjatywy lokalne:

Lp.	Dotyczy	Data złożenia wniosku	nr sprawy	Data podpisania umowy	Całkowity koszt	Koszt Gminy	Koszt mieszkańców	Ostateczny koszt inwestycji	stopień zaawansowania
1	Sieć wodociągowa Głębce	27.04.2015	RGS.7021.2.3.2015	15.01.2016	460 000,00	390 500,00	69500		Z uwagi na problemy z uzyskaniem zgód właścicieli działek, nie wydłużono terminu realizacji inwestycji.
2	Sieć wodociągowa ul. Towarowa	28.04.2015	RGS.7021.2.4.2015	15.01.2016	230 000,00	184 000,00	46 000,00	247 120,00	Inwestycja zakończona
3	Sieć kanalizacyjna ul. Jawornik	12.04.2016	RGS.7021.8.1.2016/17	NIE PODPISANO	179 000,00	152 400,00	26 600,00		Inwestycja nie zrealizowana. Rezygnacja Inicjatora.
4	Sieć wodociągowa ul. Bursche	26.04.2016	RGS.7021.8.2.2016/17	NIE PODPISANO	65 999,19	56 099,32	9 899,87		Inwestycja niezrealizowana. Inicjator zrezygnował ze względu na problemy z dokumentacją.
5	Sieć wodociągowa ul. Gościejów	27.04.2016	RGS.7021.8.3.2016/17	30.05.2017	533 995,23	453 895,95	80 099,28	848 386,08	Inwestycja zakończona
6	Sieć kanalizacyjna ul. Sportowa	28.04.2016	RGS.7021.8.4.2016/17	12.01.2017	39 200,00	28 200,00	11 000,00	36 248,22	Inwestycja zakończona.
7	Sieć kanalizacyjna ul. Jasna	29.04.2016	RGS.7021.8.5.2016/17	NIE PODPISANO	290 000,00	243 720,00	46 280,00		Inwestycja nie zrealizowana.
8	Sieć wodociągowa ul. Cienkowska	29.04.2016	RGS.7021.8.2016/17	PODPISANO	1 565 200,00	1 330 420,00	234 780,00		W czwartym kwartale 2021r. zaplanowano ogłoszenie przetargu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Cienkowskiej.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.