

RGŚ.0003^B...2023.EP

Wisła, dnia 7 grudnia 2023r. _____

Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Miasta

Nawiązując do tematu zaplanowanego posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta – „Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie na rok 2023”, w załączeniu przedkładam materiał opracowany przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.

Burmistrz Miasta
Tomasz Bujok



Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie na rok 2023

Referat	Nazwa zadania	Wartość zadania	Okres realizacji	Opis
RGŚ	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych	1 004 500,00	2023-2024	w trakcie realizacji
	Koncepcja okrągłaków w Parku Kopczyńskiego	17 220,00	2023	w trakcie realizacji
	Koncepcja modernizacji budynku Jerzego Pilcha	18 450,00	2023	zrealizowano
	Dokumentacja projektowa dworca autobusowego	92 884,68	2022-2024	w trakcie realizacji
	Modernizacja drogi gminnej ul. Letnia na długości 156 mb	88 030,00	2023	Frezowanie nawierzchni asfalt na zimno. Wykonano warstwę dolnej i górnej podbudowy pod asfalt. Ułożono nawierzchnie z mieszankę mineralno-asfaltowych- warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.
	Modernizacja drogi gminnej ul. Nowa - etap II na długości 260 mb	249 853,37	2023	Frezowanie nawierzchni asfalt na zimno. Wykonano warstwę dolnej i górnej podbudowy pod asfalt. Ułożono nawierzchnie z mieszankę mineralno-asfaltowych- warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.
	Modernizacja drogi gminnej ul. Groniczek na długości 260 mb	178 934,26	2023	Frezowanie nawierzchni asfalt na zimno. Wykonano warstwę dolnej i górnej podbudowy pod asfalt. Ułożono nawierzchnie z mieszankę mineralno-asfaltowych- warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.
	Modernizacja drogi gminnej ul. Niemca od km 0+000-0+102 na długości 102,00 mb	91 633,06	2023	Frezowanie nawierzchni asfalt na zimno. Wykonano warstwę dolnej i górnej podbudowy pod asfalt. Ułożono nawierzchnie z mieszankę mineralno-asfaltowych- warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.
	Modernizacja drogi gminnej ul. Kamienna na długości 172 mb	131 383,04	2023	Frezowanie nawierzchni asfalt na zimno. Wykonano warstwę dolnej i górnej podbudowy pod asfalt. Ułożono nawierzchnie z mieszankę mineralno-asfaltowych- warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.

Modernizacja drogi gminnej ul. Spokojna na długości 172 mb	227 378,12	2023	Frezowanie nawierzchni asfalt na zimno. Wykonano warstwę dolnej i górnej podbudowy pod asfalt. Ułożono nawierzchnię z mieszankę mineralno-asfaltowych- warstwę wiążącą oraz warstwę ścierną.
Instalacja wentylacji wraz z instalacją urządzeń kontrolno-pomiarowych do wykrywania gazów szkodliwych i niebezpiecznych w budynku krat oczyszczalni ścieków w Wiśle ul. Ustrońska 1.	302 616,00	2023	Modernizacja instalacji wentylacji na oczyszczalni ścieków
Sieć wodociągowa Malinka (ul. Malinka, Cienkowska, Kędziorowska)	1 237 540,78	2023	Sieć wodociągowa o długości 1.728,22 mb Przyłącza do 19 nieruchomości
Hydroformia ul. Cienkowska	441 010,30	2023	Zbiornik żelbetowy 6,5*3 m, pomieszczenie pomp 2,5*3 m, ogrodzony teren, zestaw pompowy
Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	5 303 535,81	2023	Inwestycja zrealizowana
Teżińskie Szlesko - społeczna historia drewna, żelaza a łąki / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi: WKŁAD KRAJOWY	8 374 525,99	2023	Roboty budowlane zostały zakończone. Aktualnie twój prace związane z wykonaniem aranżacji wnętrza wystawowych. Planowane zakończenie inwestycji grudzień 2023r.
Modernizacja elewacji budynku przedszkola nr 3 w Wiśle	395 371,55	2023	Inwestycja zakończona
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład] IWP	0,00	2023-2024	Inwestycja w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	1 177 914,56	2023	Rozwiązano umowę z wykonawcą. Przeprowadzono inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych robót.
Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku: Przebudowa zniszczonego fragmentu os. Górne Głębcze	111 380,34	2023	Podpisano umowę z wykonawcą. Z związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca nie przystąpił realizacji zadania.
Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku: Naprawa zniszczonego fragmentu os. Jarzębata	517 391,40	2023	Inwestycja częściowo zrealizowana. Położono pierwszą warstwę asfaltu.
Budowa ogrodzenia na oczyszczalni ścieków	69 850,00	2023	Inwestycja zakończona
Modernizacja placu zabawa Grilowisko Głębcze	365 310,00	2023	Inwestycja zakończona
Dokumentacja projektowa ZRID - słupek ul. Bukowa	18 000,00	2023-2024	Złożono wniosek o ZRID
Modernizacja placu zabawa Park Kopczyńskiego	1 215 240,00	2023	Inwestycja częściowo zrealizowana.
Budowa miejsc postojowych przy budynku komunalnym ul. Malinka 51	105 171,79	lipiec-sierpień, 2023	utwardzone z betonowej kostki brukowej miejsca postojowe dla mieszkańców budynku komunalnego, łączna powierzchnia zabudowy 186,6m2

GK		433 000,62	styczeń-kwiecień 2023	Roboty budowlane pomieszczeń, pomieszczenie socjalne wraz sanitariatami, wykonanie wew. Instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wod-kan., wentylacyjna i klimatyzacyjna
Modernizacja części budynku przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle (Studio Figura)				
Modernizacja części piętra w budynku przy ul. Dziechcinka 4 (Centrum Zdrowia Psychicznego)		1 457 424,23	w trakcie realizacji planowane zakończenie robót - 20.12.2023	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego (wykonanie gabinełów lekarskich, pomieszczeń socjalnych, sanitariatów, montaż stolarki drzwiowej, malowanie, wykonanie posadzek ceramicznych, wykonanie instalacji CO, wod-kan., elektrycznej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, poz. i alarmowej), remont klatki schodowej (wykonanie nowych pochwyłów i poręczy schodowych, okładzin stopni schodowych) z wymianą stolarki okiennej, montaż windy
Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Inwestycja rozpoczęta		56 580,00	2021- do nadal	w roku 2021 zrealizowano 50 619,42; w roku 2022 22 837,48 zł.; w roku 2022 56 580,00 zł.
Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu Modernizacja placów zabaw ZSP-2 i SP-5		37 790,20	2022-2023	ZSP nr 2 - w 2022 zrealizowano 104 893,50 zł.; w roku 2023 19 999,60 zł. łącznie zadanie wyniosło 124 893,10 zł. SP-5 - w roku 2022 zrealizowano 96 363,30 zł.; w roku 2023 17 790,60 zł. łącznie zadanie wyniosło 114 153,90 zł.
Modernizacja wyposażenia zagospodarowania działki rekreacyjnej przy ZSP-1		10 800,00	2023- do nadal	inwestycja przesunięta do referatu RGŚ
Modernizacja sieci internetowej w SP-2		39 533,00	2023	inwestycja zrealizowana
Wymiana i montaż podgrzewacza c.w.u w SP-2		12 484,50	2023	inwestycja zrealizowana
REMONTY				
Naprawa kotła		2 312,40	2023	SP-2
Usunięcie awarii instalacji wodnej		13 284,00	2023	SP-2
Remont sal lekcyjnych		21 734,10	2023	SP-5
Naprawa systemu alarmowego		3 259,00	2023	SP-5
Remont kotłów c.o.		3 200,40	2023	ZSP-2
Naprawa wentylatora		2 200,00	2023	ZPM
Malowanie ścian w salach		2 636,00	2023	ZPM
Remont dachu		24 997,29	2023	ZSP-1

MZEAS

RGD	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Czarne. Wymiana słupów oświetleniowych w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S-etap II zadanie II	81 635,86	06 kwietnia - 10 maja	Zadanie obejmowało demontaż starych słupów oraz montaż nowych wraz z oprawami - 11 sztuk
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta Wisła w roku 2023	287 475,00	5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od 21 czerwca	Zadanie polegało na naprawie nawierzchni asfaltowych, drobnych spekań oraz wykonaniu warstwy wyrównawczej dla dróg gminnych (os. Kobyla, ul. Kadłubowa)
	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2678 S ul. Górnosiąska w Wiśle na długości 422,00m	889 999,99	w trakcie realizacji	Zadanie polega na remoncie istniejącej nawierzchni drogi oraz przelegającego do niej chodnika
	Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyriku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 r. Naprawa zniszczonego fragmentu ulicy Ciekowskiej	630 661,92	w trakcie realizacji	Remontcie istniejącej nawierzchni drogi wraz z wymianą istniejącego odwodnienia
	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu (modernizacji) kładki dla pieszych nad rzeką Wisłą (Groniczek)	55 965,00	w trakcie realizacji	Opracowanie kompletnej dokumentacji - projektu wykonawczego wraz z przedmiotem robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim oraz prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych
	Remont obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Al. Bursche na działce 3210/28 w Wiśle	414 628,08	w trakcie realizacji	remont istniejącego obiektu z uwagi na jego niezadawalający stan techniczny
	Podobne roboty budowlane w ramach zadania przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle na długości 900 m, dla remontu nawierzchni ul. Turystycznej	152 999,44	27 grudnia - 06 marca	Remontcie istniejącej nawierzchni drogi
Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. "Remont mostu na rzece Biała Wiszka" w ciągu drogi powiatowej S 2675 ul. Czarne	36 408,00	zrealizowano	Zadanie polegało na opracowaniu kompletnej dokumentacji dla remontu mostu na rzece Biała Wiszka.	