

**Komisja Gospodarki Komunalnej,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa**

dotyczy:

„Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich” oraz „Informacja na temat inwestycji rozpoczętych i realizowanych , w tym sieć kanalizacji sanitarnie wraz z planami rozbudowy”

W związku z tematami prac Komisji wynikającymi z planu pracy Komisji w miesiącu lutym , przedstawiam analizę stanu realizacji i propozycje projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich oraz informację na temat inwestycji rozpoczętych i realizowanych w mieście w tym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z planami rozbudowy.

Asien

Burmistrz Miasta

Tomasz Bujok

Załącznik:

1. Zestawienie projektów.
2. Informacji o inwestycjach
3. Informacja o sieci kanalizacji sanitarnej

Otrzymują:

1. adresat,

INFORMACJA NA TEMAT INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH I REALIZOWANYCH W MIEŚCIE W LATACH 2017-2018 W TYM SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PLANAMI ROZBUDOWY

L.p	Nazwa inwestycji	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Kwota
1	Oczyszczalnia ścieków	CENTRUM	Zakupiono termostat LT200 dwublokowy posiadający fabrycznie zaprogramowane programy mineralizacji do Laboratorium Badania Ścieków na oczyszczalni ścieków w Wiśle.	5 900,40
2	Sieć oświetlenia drogowego - 1 Maja (od skrzyżowania z ul.Prusa do końca ul. 1 Maja w stronę tzw.Bunkrów)	CENTRUM	Zakupiono słupy typu Rosa ozdobne w ilości 5 szt, linie kablową - YAKY 115m, linie napowietrzną AL. 96m oraz oprawy parkowe OPC 10 szt i oprawy sodowe OUS 4 szt.	9 963,00
3	Zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej w Wiśle Jaworniku	JAWORNIK	Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm, grubości 6cm, koloru szarego na podsypce piaskowej - pow. 25m ² , ułożono obrzeża betonowe o długości 88,63 mb, wyplantowano teren wokół ścieżek - pow. 180m ² . Zamontowano 3 sztuki ławek parkowych oraz kosz na śmieci. Zamontowano również zewnętrzną lampę ledową wraz z kamerą.	10 571,24
4	Droga gminna ul. Różana S 614048	CENTRUM	W ramach modernizacji drogi sfrezowano nawierzchnię asfaltową, rozebrano krawężniki oraz chodniki. Wyrównano podbudowę, ułożono krawężniki na długości 148 mb. Skropiono nawierzchnię asfaltem, położono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwę wiążącą) oraz położono warstwę ścieralną) - pow. 594m ² , obsypano pobocza korą gr.12 cm - pow. 33m ² .	70 510,03
5	Deptak - ul. 1 Maja	CENTRUM	W ramach inwestycji przebudowano ciąg pieszy ul. 1 Maja na długości 147 mb., utwardzono teren kostką brukową na powierzchni 2401,81 m ² (czerwona, szara,graftowa), przebudowano: sieć gazową średnioprężną wraz z przyłączami na długości 135,35 mb, sieć elektroenergetyczną nN napowietrzną na kablową wraz z budową przyłączy do budynków, zamontowano obiekty małej architektury (ławki-10szt, donice-10szt, kosze na śmieci-8 szt).	648 034,76

2017

2017

6	Most na potoku Kopydło	GŁĘBCE	Wybudowano obiekt mostowy o układzie jednoprzęstowym z prefabrykowanych belek zespolonych z wykonywanymi na mokro: płytą pomostu i poprzecznicami podporowymi. Nawierzchnię jezdni na moście stanowi beton asfaltowy o grubości: 5 cm – warstwa wiążąca oraz 4 cm warstwa ścieralna. Na dojazdach wykonano nawierzchnie tłuczniową o grubości 20 cm.	627 492,00
7	Lampy hybrydowe	MALINKA	Zakupiono i zamontowano przy ul. Malinka (Rejon os. Sadowego) 3 lampy hybrydowe z turbiną pionową typu 20 wyposażoną w głowicę LED o mocy 30W oraz w baterię akumulatorów kwasowych 3x 12V DC.	37 260,40
8	Pompa przepompownia ścieków przy ul. Letniej	OBŁĄZIEC	Zakupiono i zamontowano pompy Hidrostat na przepompowni w Wiśle przy ul. Letniej.	10 000,00
9	Mieszadła zanurzalne	CENTRUM	Zakupiono i zamontowano dwie sztuki mieszadeł SG3.315.1/950/1.5/C na oczyszczalni ścieków w Wiśle. Mieszadło jest wyposażone w elektroniczny układ kontroli szczelności.	22 386,00
10	Lampy hybrydowe ul. Cieńków	CZARNE	Zakupiono i zamontowano przy ul Cieńków 3 sztuki lamp hybrydowych -typu Bocian Eco z podwójnymi akumulatorami żelowymi 100 Ah, panel fotowoltaniczny 2 x 200 W, oprawa LED 1 x 20 W, turbina wiatrowa 300 W	47 509,19
11	Wiata grillowa	GŁĘBCE	Wykonano ogrodzenie o łącznej długości 100 mb, wykonano drenaż. Uporzędkowano teren na pow. około 300 m ² , wyczyszczono skarpy na pow. 200 m ² , wykonano palenisko kamienne o średnicy Ø 200,00 mm i wys. 120,00cm wraz z dojściem i utwardzeniem wokół paleniska z drobnego tłucznia. Zamontowano 5 sztuk urządzeń do ćwiczeń : MARCIARZ+SURFER, ORBITREK, JEŹDZIEC KONNY, WIOŚLARZ SPORTOWY BIEGACZ PODWÓJNY.	85 345,47
12	Droga gminna ul. Prosta	NOWA OSADA	W ramach modernizacji drogi położono warstwę wiążącą o grub. 4 cm, warstwę ścieralną o grub. 4 cm na długość 110 mb drogi oraz wykonano chodnik z kostki brukowej na długości 135 mb.	89 525,82
13	Kanalizacja sanitarna ul. Sportowa	NOWA OSADA	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 123,25mb, z rur PVC o średnicy 160mm wraz z przyłączami.	36 248,22
14	Droga gminna ul. Łukowa	NOWA OSADA	W ramach inwestycji zmodernizowano drogę - położono warstwę wiążącą o grub. 4 cm oraz warstwę ścieralną o grub. 4 cm na długości 220 mb oraz wykonano chodnik z kostki brukowej 377 mb.	178 515,57
15	Lampy hybrydowe ul. Wodna	CENTRUM	Zakupiono i zamontowano 4 lampy hybrydowe na ul. Wodnej.	57 368,33

16	Lampy hybrydowe ul. Gościejów	NOWA OSADA	Zakupiono i zamontowano 5 lamp hybrydowych na ul. Gościejów.	65 842,43
17	Droga gminna ul. Cienków	CZARNE	W ramach inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi na długości 426 mb poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy wiążącej grubości 5 cm oraz ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubości 4 cm, wykonano odwodnienie na odcinku 136mb.	204 482,22
18	Sieć wodociągowa	CENTRUM	W ramach inicjatyw lokalnych wybudowano sieć wodociągowa na ul. Towarowej wraz z przyłączami.	180 199,42
19	Siłownia ul. Dębowa	OBLAZIEC	W zadnia zamontowano 6 szt. urządzeń tj: NARCJARZ+SURFER, ORBITREK, JEŹDZIEC KONNY, WIOSŁARZ SPORTOWY, BIEGACZ PODWÓJNY, TWISTER TRZYSTANOWISKOWY.	27 439,17
20	Plac ul. Wyzwolenia	NOWA OSADA	W ramach inwestycji ułożono obrzeża betonowe 30x8 cm na długości 250,87 mb. Ułożono nawierzchnie z kruszyw mineralnych, wykonano palenisko z płyt gnejsowych, rozścielono ziemię urodzajną.	128 468,03
21	Droga gminna ul. Łukowa	NOWA OSADA	W ramach inwestycji zmodernizowano drogę gminną. Prace obejmowały między innymi: roboty rozbiórkowo-przygotowawcze, ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow. 802,4m ² . Ułożono na długości 291,40 mb krawężniki betonowe najazdowe, na długości 132,5 mb krawężniki betonowe wystające. Dokonano przebudowy nawierzchni chodników na pow. 327,30 m ² . Położono: kanał z rur PVC karbowanych z podwójną ścianką o średnicy fi 250 mm o długości 34 mb, Rurociąg karbowany z podwójną ścianką o średnicy fi 200 mm o długości 8 mb. Rurociąg karbowany z podwójną ścianką o średnicy fi 150 mm o długości 28,9 mb. Zamontowano: studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą ściekową w ilości 6 szt., studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy fi 600 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym żeliwnym szt.1.	268 662,52
22	Kanalizacja sanitarna ul. Wodna	CENTRUM	Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 214 mb w tym: kanały z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 161mb oraz kanał z rur PVC o średnicy 160mm o długości 53,50 mb.	223 572,46

23	Droga gminna ul. Wodna	CENTRUM	W ramach inwestycji zmodernizowano drogę gminną, prace obejmowały między innymi: roboty rozbiórkowo- przygotowawcze, wykonanie podbudowy drogi, ułożenie nawierzchni asfaltowej, ułożenie 50 mb obrzeży chodnikowych betonowych, 270 mb obrzeży granitowych oraz 215 mb betonowych korytek ściekowych, wykonanie studni chłonnej fi1500.	350 258,25
24	Pumptrack	CENTRUM	Wybudowano tor pumptrackowy modułowy o długości 45 mb zakupiono 3 szt. rowerów BMX oraz 10 szt. desek longboardowych.	155 807,20
25	Trasa turystyczna Wisła Czarne	CZARNE	Wykonano trasę turystyczną w dolinie Czarnego na odcinku 445 mb wraz z konstrukcją oporową oraz drewnianą kładką i trzema przepustami. Zakupiono i zamontowano 11 lamp solarnych hybrydowych w tym: - 2 szt. ul. Gościejów (2x13.000 zł) - początkowy odcinek - 2 szt. ul. Malinczanów (2x13.000 zł) - 2 szt. ul. Letnia (2x13.000 zł) - 1 szt. ul. Głębc (13.000 zł) - 2 szt. ul. Sarnia (2x13.000 zł) - 1 szt. ul. Pod Kozłice (13.000 zł) - 1 szt. ul. Bielców (13.000 zł)	408 706,23
26	Lampy solarne	CENTRUM, OBŁAZIEC, GŁĘBCE, NOWA OSADA		143 213,20
27	Rewitalizacja terenów zielonych skwer koło GS	CENTRUM	Zrewitalizowano tereny zielone obok budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ul. Kolejowej, Prusa i 1 Maja w Wiśle. Wybudowano ciągi piesze z kostki granitowej. Zamontowano fontannę oraz obiekty małej architektury. Wykonano instalację elektryczną oświetleniową.	604 572,34
28	Rewitalizacja terenów zielonych skwer oczko Jonidło	NOWA OSADA	Wykonano rewitalizację przestrzeni na terenie oczka wodnego w rejonie terenu rekreacyjnego "Jonidło" w Wiśle. Uporządkowano teren przyległy do oczka. Zamontowano oświetlenie parkowe. Zamontowano pomost oraz barierę drewnianą. Ułożono kostkę granitową na ciągu pieszym, zamontowano urządzenia do zabaw, teren obsadzono ozdobną roślinnością oraz krzewami.	1 410 358,28

29	Modernizacja oświetlenia ulicznego	MALINKA, CZARNE, NOWA OSADA, CENTRUM JAWORNIK, GŁĘBCE	W ramach zadania trwają prace związane z wymianą wysięgników oraz opraw oświetleniowych na terenie miasta. Planowane zakończenie prac w pierwszym kwartale 2019r.	w trakcie
30	Rewitalizacja terenu za karczmą beskidzką	NOWA OSADA	Podpisano umowę z Wykonawcą planowane zakończenie robót 30 maja 2019r.	w trakcie
31	Modernizacja bydyńku dworcza przy ul. 1 Maja	CENTRUM	Roboty zakończone. Trwa procedura oddania do użytkowania obiektu.	w trakcie
32	Centrum Edukacji Ekologicznej	NOWA OSADA	W styczniu 2019r. Podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 11 lutego przekazano plac budowy.	w trakcie
33	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 614121S/leśnej nr 57 ul. Rastoki w Wiśle Malince w Leśnictwie Malinka na odcinku 1191m	MALINKA	Po stronie Nadleśnictwa koszt zadania modernizacji drogi leśnej na odcinku 0+520 do km 1+191 tj. 671mb. Wynosi 225 303,80 zł. Po stronie Gminy Wisła koszt zadania modernizacji odcinka 0+000 do 0+520 km tj 520mb. wynosi 247 496,39 zł	472 800,19
34	Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Głębcze oraz remont uszkodzonego przepustu w Wiśle Głębcze w Leśnictwie tabajów od km 0+000 do 0+196 na długości 196,00	GŁĘBCE	Wartość wszystkich kosztów związanych z inwestycją wynosi 393 179,39 zł. Ze względu na złe warunki pogodowe wykonano zakres robót za kwotę 241 001, 92 zł brutto. Pozostały niezrealizowany zakres robót zostanie wykonany w terminie do 17 maja 2019r. Koszt pozostałych do realizacji robót zgodnie z umową nr CRU/408/18 z dnia 6.11 2018 r. poniesie w całości Gmina Wisła. Po stronie Nadleśnictwa koszt zadania remontu nawierzchni drogi dojazdowej ul. Głębcze wynosi 243 929, 94zł	393 179,39
35	Most na rzece Wiśle w rejonie Hotelu Gołębiowski	CENTRUM	Inwestor - Hotel Gołębiowski. Prace budowlane zostały zakończone i rozpoczęto procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.	350 000,00
OGÓŁEM				7 324 191,76

Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich

Wnioski złożone i oczekujące na ocenę							
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiśła – etap II: ul. 1 Maja 66	Wniosek złożony i oczekuje na ocenę	1 269 838,25 PLN	750 459,91 PLN	RPO WSL 2014-2020		Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r.
2	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiśła	Wniosek został złożony i oczekuje na ocenę	2 384 059,06 PLN	1 807 598,36 PLN	RPO WSL 2014-2020		Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 r.
3	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiśła	Wniosek zostanie złożony do 15.02.2019 roku.	2 384 059,06 PLN	1 807 598,36 PLN	RPO WSL 2014-2020		rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019
4	Śląsk Cieszyński - wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	Oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie.	980 619,97 EUR	833 526,97 EUR	INTERREG V-A – Czechy – Polska		
5	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wiśła	pozytywna ocena formalna (wyniki luty 2019).	3 612 261,87 PLN	2 745 898,65 PLN	RPO WSL 2014-2020		Podane koszty tylko dla części projektu Gminy Wiśła
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle – etap I (remont i przebudowa instalacji w pompowni osadu recykulowanego)	Wniosek złożony i oczekuje na ocenę.	683 910,15 PLN	593 780,00 PLN	WFOŚiGW		
7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących osób fizycznych z terenu Gminy Wiśła – etap III	Wniosek zostanie złożony do 30.04.2019, po zakończeniu naboru wniosków dla mieszkańców (do 01.03.2019 r.).	Koszt zostanie określony po zakończeniu naboru wniosków dla mieszkańców	600 PLN/t wyrobów zbieranych 800 PLN/t wyrobów demontowanych i zbieranych	WFOŚiGW		
8	Wiśła - Jabłonków - historia nas łączy	Wniosek został złożony i oczekuje na ocenę.	52 950,21 EUR	30 000,00 EUR	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A – Czechy – Polska		Rewitalizacja skweru na Oazie

Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich

9	Klub „Senior+” Wista	Wniosek został złożony i oczekuje na ocenę.	187 500,00 PLN	150 000,00 PLN	Senior + budżet państwa	MOPS
10	Kyrpce i nowtoki	Wniosek został złożony i oczekuje na ocenę.	20 000,00 PLN	20 000,00 PLN	MKIDN	WCK
11	Spotkanie z wiślańską tradycją	Wniosek został złożony i oczekuje na ocenę.	43 000,00 PLN	34 400,00 PLN	MKIDN	WCK
12	Kultura Wista płynnie	Wniosek został złożony i oczekuje na ocenę.	73 000,00 PLN	50 000,00 PLN	MKIDN	WCK
13	Wista – Jabłonków – działanie w przyjaźni (tytuł roboczy)	Wniosek zostanie złożony do 29 marca br.	20 000,00 EUR	20 000,00 EUR	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A – Czechy – Polska	WCK
RAZEM W 2019 ROKU			8 273 569,33 PLN 1 053 570,18 EUR	6 152 136,92 PLN 883 526,97 EUR		

Kierownik Referatu
 Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 Ewa Ples

Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich

2018	1	Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Wiśła-Centrum	Złożono wniosek o płatność końcową.	806 363,40 PLN	149 900,26 PLN 35 909,15 PLN 400 000,00 PLN	RPO WSL 2014-2020 OSP Wiśła Centrum KSRRG	RGŚ
	2	Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego w Gminie Wiśła	W dniu 11 lutego 2019 r. nastąpi przekazanie placu budowy.	8 727 493,90 PLN	4 929 095,40 PLN	RPO WSL 2014-2020	Koszt całkowity we wniosku (po zawarciu wszystkich umów wzrośnie)
	3	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I	Zakończono realizację zakresu rzeczowego, trwają procedury oddania budynku do użytku.	6 362 829,39 PLN	2 036 849,19 PLN	RPO WSL 2014-2020	RGŚ
	4	Jablonków - Wiśła - pumtracki bez granic	Złożono wniosek o płatność końcową.	42 821,94 EUR	30 000,00 EUR 1 764,70 EUR	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A – Czechy - Polska	RGŚ
	5	Wiśła i Jablonków-budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	W dniu 11 lutego 2019 r. nastąpi przekazanie placu budowy.	49 545,00 EUR	30 000,00 EUR 1 764,70 EUR	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A – Czechy – Polska	RGŚ
	6	Wiśła - Jablonków: pieszko-rowerowa turystyka bez granic	Złożono wniosek o płatność końcową.	86 201,21 EUR	30 000,00 EUR 1 764,70 EUR	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A – Czechy – Polska	RGŚ
	7	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśła	Roboty na skwerze przy GS oraz przy oczku na Jonidle został odebrane. Część za Karczmą Beskidzką rozpoczęcie się na wiosnę.	2 843 366,23 PLN	1 064 310,25 PLN	PO IIŚ	RGŚ
	8	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle	Projekt zakończony i rozliczony.	159 905,93 PLN	117 708,00 PLN	WFOŚiGW	GK pożyczka
	9	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących osób fizycznych	Projekt zakończony i rozliczony.	22 548,02 PLN	21 044,08 PLN	WFOŚiGW	RGŚ

Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich

	z terenu Gminy Wiśła – etap II							
10	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle	Projekt zakończony i rozliczony.	178 015,01 PLN	102 280,00 PLN	WFOŚiGW	GK pożyczka		
11	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśła w latach 2018-2019	Trwa nabór uzupełniający wśród mieszkańców.	800 000,00 PLN	560 000,00 PLN	WFOŚiGW	RGŚ pożyczka + dotacja		
12	Wiśła i Jabłonków kłiszą malowane – cztery pory roku na beskidzkim pograniczu	Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.	32 292,50 EUR	27 448,62 EUR 1 614,63 EUR	EFRR Budżet Państwa	PTKIS		
13	Wiśła i Jabłonków – połączeni przez rzekę	Projekt zakończony, czeka na podpisanie umowy (lista rezerwowa).		19 415,06 EUR 1 142,06 EUR	EFRR Budżet Państwa	PTKIS		
14	W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe	Projekt zakończony i rozliczony (wydany program edukacji regionalnej).	10 800,00 PLN	10 000,00 PLN	NCK	MBP		
15	Program powszechnej nauki pływania „Umieć pływać, pływam na medal”	Projekt zakończony i rozliczony.	51 000,00 PLN	16 320,00 PLN	MSiT	MZEAS		
16	Klucz do lepszego edukacji w ZS nr 1 w Wiśle	Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.	179 100,00 PLN	161 900,00 PLN	RPO WSL 2014-2020	MZEAS		
17	Rządowy program „Aktywna Tablica”	Projekt zakończony i rozliczony.	52 500,00 PLN	42 000,00 PLN	WOJEWODA ŚLĄSKI	MZEAS		
18	„Zielona Pracownia -Projekt 2018” utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych ZSP nr 2	Projekt zakończony i rozliczony.	37 482,77 PLN	29 982,77 PLN	WFOŚiGW	MZEAS		
19	SMOK – Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki -Projekt upowszechniania koszykówki wśród młodzieży	Projekt zakończony i rozliczony.	7 680,00 PLN	3 000,00 PLN	PZK, MSiT	MZEAS		

Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich

20	Bliziej do przedszkola ZPM w Wiśle	Odstąpienie od umowy.	388 475,00 PLN	337 269,37 PLN	RPO WSL 2014-2020	MZEAS
21	Klub „Senior+” Wisła	Zaniechano-brak wykonawcy i brak miejsca	187 500,00 PLN	150 000,00 PLN	Senior + budżet państwa	Ofertę na realizację zadania złożono ponownie w dniu 04.01.2019 r MOPS
22	Remont nawierzchni drogi gminnej os. Jarzębata, os. Kobyla, os. Mały Stożek, ul. Na Groń, os. Skolnity	Projekt zakończony i rozliczony.	1 117 937,91 PLN	895 437,00 PLN	MSWiA (powodziówki)	GK
23	Remont zniszczonej drogi ul. Towarowej nr drogi 614 030 S w km 0+553 do 0+594 i 0+785 do 0+893, Remont drogi os. Czupel nr drogi 614 111 S w km 0+140 do 0+333, Remont drogi ul. Fiedorowskiej nr drogi 614 118 S w km 2+081 do 2+281	Projekt zakończony i rozliczony.	336 550,00 PLN	226 610,00 PLN	MSWiA (powodziówki)	GK
24	Międzynarodowy Retro Festiwal	Projekt zakończony i rozliczony.	44 053,33 PLN	44 053,33 PLN	Visegrad Found	WCK
25	Wiślański Brucliki i Wataszczoki	Projekt zakończony i rozliczony.	21 000,80 PLN	20 000,00 PLN	MKIDN	WCK
26	Pasterski strój dziecięcy	Projekt zakończony i rozliczony.	3 000,00 PLN	3 000,00 PLN	ROK	WCK
RAZEM W 2018 ROKU			19 494 235,46 PLN 210 860,65 EUR	10 920 759,65 PLN 124 357,35 EUR		

Kierownik Referatu
rozwoju Gospodarczego i Srodowiska

Ewa Ples

Burmistrz Mastia

Tomasz Bujok

Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich

Rok	Lp.	Tytuł projektu	Stan realizacji	Koszt całkowity	Wysokość dofinansowania	Źródło finansowania	Uwagi
2017	1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśła w oparciu o zastosowanie opraw energooszczędnych	Dostawca opraw nie wywiązał się z terminu umownego, wymienił ok. 45% opraw na terenie miasta, mimo ponagleń nadal realizuje zakres rzeczowy przy pomocy jednej brygady, nie przekazał również aktualnego harmonogramu prac.	1 528 864,17 PLN	1 299 534,55 PLN	RPO WSL 2014-2020	RGŚ
	2	Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej ul. Cienków nr 614 1045 o łącznej długości 426 m	Projekt zakończony i rozliczony.	209 783,10 PLN	103 554,00 PLN	PROW	RGŚ
	3	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m	Złożono wniosek o płatność końcową.	385 214,09 PLN	153 361,00 PLN	PROW	RGŚ
	4	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków osób fizycznych z terenu Gminy Wiśła – etap I	Projekt zakończony i rozliczony.	29 154,08 PLN	29 154,08 PLN	WFOŚiGW NFOŚiGW	RGŚ
	5	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśła w latach 2017-2018	Projekt zakończony i rozliczony.	737 234,08 PLN	369 263,00 PLN	WFOŚiGW	RGŚ pożyczka + dotacja
	6	Budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatyw lokalnych – ul. Towarowa	Projekt zakończony i rozliczony.	236 000,00 PLN	91 236,80 PLN 66 919,78 PLN	WFOŚiGW WZC Sp. z o.o.	RGŚ umorzenie pożyczki

Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich

7	Legendy i podania od źródeł Wisły	Projekt zakończony i rozliczony (wydana książka).	18 000,00 PLN	13 000,00 PLN	NCK (Narodowe Centrum Kultury)	MBP
8	Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać, chcę pływać !!!”	Projekt zakończony i rozliczony.	41 560,00 PLN	17 000,00 PLN	MSIT	MZEAS
9	Projekt wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach	Projekt zakończony i rozliczony.	17 172,71 PLN	17 172,71 PLN	WOJEWODA ŚLĄSKI	MZEAS
10	Aktywny powiat cieszyński- program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Projekt zakończony i rozliczony.	292 409,52 PLN	248 548,09 PLN	RPO WSL 2014-2020	MOPS
11	Remont zniszczonej drogi gminnej nr 614029 S Oś. Zdejszy na odcinku 364.00 m od km 0+596-0+766 , od km 0+863-0+960 , od km 1+128-1+225	Projekt zakończony i rozliczony.	209 998,94 PLN	167 999,00 PLN	MSWiA (powodziówki)	GK
12	Remont zniszczonej drogi Os. Równe nr drogi 614 108 S odcinek 250m, 1+625 do 1+875_3	Projekt zakończony i rozliczony.	140 000,00 PLN	103 786,00 PLN	MSWiA (powodziówki)	GK
13	Mistrzowskie Koszulki	Projekt zakończony i rozliczony.	20 000,00 PLN	20 000,00 PLN	MKIDN	WCK
14	Wisła-Jablonków - Jesteśmy blisko siebie	Projekt zakończony i rozliczony.	24 362,41 EUR	19 106,42 EUR	Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A – Czechy – Polska	WCK
RAZEM W 2017 ROKU			3 865 390,69 PLN 24 362,41 EUR	2 488 761,14 PLN 19 106,42 EUR		

Kierownik Referatu
 Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 Ewa Ples