

Wisła, dnia 10 maja 2019 roku

Pan Bronisław Szalbót

**Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego, Ochrony
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa**

Dotyczy: materiał na posiedzenie Komisji.

W załączeniu przekazuję materiał na posiedzenie Komisji planowane w dniu 22 maja 2019 roku.

Temat:

Analiza stanu realizacji remontów dróg gminnych wytypowanych w planie modernizacji na lata 2019-2023. Objazd dróg pozostałych do remontu

Remonty dróg

Gmina Wisła zawarła umowę z firmą Eurovia S.A. na wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych. We wszystkich osiedlach prowadzone są pozimowe remonty dróg (uzupełnienie ubytków, pęknięć nawierzchni) w ramach przyznanych w budżecie środków tj. 300.000 zł.

Modernizacja dróg:

W trakcie realizacji jest modernizacja ul. Jarzębata w Wiśle (z planu modernizacji dróg na lata 2015-2018). Koszt modernizacji: 313.742,63 zł. Wykonawcą robót jest firma DRO-MOST z Brennej, planowane zakończenie – 28.06.2019

Opracowana została dokumentacja na modernizację ul. Tartacznej i Torfowej (drogi ujęte w planie modernizacji dróg na lata 2015-2018)

Do realizacji z planu modernizacji dróg na lata 2015-2018 pozostały:

Obłaziec: - ul. Wiosenna, ul. Przemysłowa

Jawornik: - ul. Brzozowa

Głębce: - os. Kobyła – na Skale

Malinka: - ul. Koszarzyska

Czarne: os. Bobrów

Nowa Osada: ul. Tartaczana, ul. Torfowa

Modernizację dróg ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W trakcie realizacji remont:

ul. Boczna – odcinek 268 mb.

ul. Sosnowa - odcinek 298 mb.

os. Tokarnia – odcinek 230 mb.

os. Bobrów – odcinek 200 mb.

Łączny koszt remontów to 634.944,33 zł w tym kwota dofinansowania z MSWiA - 492.000 zł. Wykonawcami robót są;

Firma DRO-MOST – os. Tokarnia, ul. Sosnowa

Eurovia Polska S.A. – os. Bobrów, ul. Boczna.

Planowany termin wykonania – 28.06.2019

Realizacja modernizacji pozostałych dróg będzie możliwa po zabezpieczeniu w budżecie środków.

Burmistrz Miasta

Tomasz Bujok