

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

W okresie międzysesyjnym członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej brali udział w posiedzeniu w dniu 18.03.2021r

Tematami posiedzenia było:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
2. Raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej
3. Wykaz stanu realizacji remontów dróg gminnych wytypowanych w planach modernizacji na lata 2019-2023 oraz zaległych z poprzedniego planu (które drogi zostały wyremontowane w 2020r). Wykaz wykonanych remontów dróg i mostów w 2020r (inne poza planem). Wykaz wykonanych remontów cząstkowych, (na których drogach i ile metrów kwadratowych wykonano nakładki asfaltowej lub inne wykonane prace w 2020r. Planowane remonty dróg w roku 2021r (jeżeli jest możliwość to podać ich nazwy).
4. Objazd dróg
5. Sprawy bieżące.

Ad1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad2

Raport miesięczny z działalności Straży Miejskiej przedstawił z-ca Komendanta Straży Miejskiej pan Wojciech Pliszczyński, załącznik w protokole. Z-ca Komendanta poinformował, że będą prowadzone z Policją cykliczne akcje kontroli na remontowanej drodze, w celu karania kierowców za wjazdy na czerwonym świetle, gdyż to jest główną przyczyną korków po godz. 18tej. Straż razem z RGS przeprowadza kontrole, odnośnie segregacji śmieci.

Raport przyjęto jednogłośnie.

Ad3

Komisja zapoznała się z przygotowanym materiałem. Przeanalizowano ile dróg zostało wyremontowanych z planów modernizacji i remontów z lat 2015 – 2018 i z lat 2019-2022 oraz ile jeszcze pozostało dróg z tych wytypowanych do zrealizowania, oraz ile dróg zostało wyremontowanych spoza planów (załącznik). Było mnóstwo pytań na które odpowiadał Pan Burmistrz.

Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad4

Objazd dróg ze względu na warunki atmosferyczne przełożono na termin późniejszy.

Ad5

-Komisja powrócił do tematu z poprzedniego miesiąca „Wypracowania propozycji oszczędności w zakresie działania Komisji”. Członkowie Komisji zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Skarbnika i zgodnie stwierdzili, że na ten moment już są wykonane cięcia i nie widzą możliwości dalszych cięć w wydatkach bieżących.

- Komisja pochyliła się tematem usprawnienia systemu śmieciowego, usprawnienia, zminimalizowania kosztów. Wywiązała się długa dyskusja na temat systemu śmieciowego. Członkowie komisji zgodnie stwierdzili, że należy powrócić do tematu objęcia systemem śmieciowym działalności gospodarcze. Komisja poprosiła Pana Burmistrza i Pana Sekretarza o rozpoznanie i przeanalizowanie jak system działa w gminach i podobnych do naszego

miasta. Wobec dyskusji Burmistrz obiecał, że przeanalizuje jeszcze raz wszystkie możliwości i powróci do tematu.

To były najważniejsze tematy ,którymi zajmowała się komisja.

Przewodniczący Komisji Gospodarki

Radny Bronisław Szalbót

Załącznik

Zestawienie wykonanych remontów dróg

Plan modernizacji i remontów dróg gminnych na terenie miasta Wiśla na lata 2015-2018

W poszczególnych zarządach osiedli wytypowano następujące drogi:

I. CENTRUM:

1. ul. Ochorowicza - remont wykonano 2015r
2. os. Skolnity (lewa stona) – wykonano 2018r
3. ul. Jarzębata - remonty wykonywano 2018r 565mb za 355tys i 2019r 350mb za 308tys
4. ul. Różanna – wykonano remont 2017r za kwotę 69.811zł

Dodatkowo wykonane remonty ul.Dziechcinka, ul.Towarowa, ul.Górnośląska 2015r koszt 105,432zł, Kuriaty, Bursze- Kamienna 100mb, ul. Wodna w 2018r całościowy całkowity remont drogi 238mb koszt 333.062zł; ; 2015 obiekt nr19 ul. Górnośląska – 105.432zł

II. OBŁAZIEC:

1. ul. Stroma – jeszcze nie wykonano
2. os. Tokarnia – wykonano 2019 remont 230mb
3. ul. Wiosenna – jeszcze nie wykonano
4. ul. Przemysłowa – jeszcze nie wykonano

dodatkowo obiekt mostowy w ciągu ul. Bucznik 20215r 46207zł

III. JAWORNIK:

1. ul. Brzozowa - ?
- 2.os.Bucznik (od transformatora w lewo dokończenie)
3. ul. Jodłowa - wyknyano
- 4 ul. Wańkowska – wykonano 2020r położenie nakładki asfaltowej na odcinku 100mb

Dodatkowo wykonano prace ul. Leśna

IV. GŁĘBCE:

1. os. Kobyła – częściowo wykonano
2. ul Klonowa - ?
3. ul. Kręta (za mostkiem w prawo) 2015 wykonano 320mb
4. ul. Spacerowa – wykonano remont na całości

Dodatkowo wykonano remonty na ul. Reymonta, do Bociana, ;os Kozince, ul.Dworcowa, ul. Głęboka; obiekt nr14ul. Turystyczna - 51.724 w 2015;r oraz 2018r os. Mały Stożek, os. Kobyła,

V. MALINKA

1. ul. Cieńkowska – wykonano remont
2. ul. Rasztoki – wykonano remont 2018r na odcinku 1190mb
3. ul. Koszarzyska ?
4. ul. Chałupiańska - wykonano 2020r

Dodatkowo wykonano remonty na ul. Fiederowska, ul.Malinka Boczna, Stryczków

VI. CZARNE:

1. ul. Cieńków – 420mb – wykonano remont 2017r za kwotę 246.688zł + 3 lampy solar
2. os. Równe -350 mb- wykonano remont 2017r za kwotę 155.999zł
3. ul. Słoneczna 100 mb – wykonano 2019r
4. os. Bobrów – 200mb wykonano 2019r plus most 49900zł

Dodatkowo os Czupel 200mb 2018r

VII. NOWA OSADA:

1. ul. Łukowa – wykonano
2. ul. Tartaczna – jeszcze nie wykonano remontu
3. ul. Torfowa – jeszcze nie wykonano remontu, częściowe łatanie dziur w 2020r
4. ul. Prosta – wykonano

Dodatkowo ul. Na Groń 208mb

Plan modernizacji dróg gminnych na lata 2019- 2022

I.CENTRUM:

1. ul. Stalmacha 200m
2. ul. Miła 200m
3. ul. Gimnazjalna 200m
4. ul. Strażacka 400m - remont częściowy za 3160zł w 2020r

Dodatkowo remonty w 2019 na ul. Boczna 268mb, ul. Sosnowa 298mb, ul. Sarnia koszt 204.456zł oraz częściowe w 2020r – ul. Radosna, Groniczek, Strażacka, ul. Kamienna – połączenie z ul. Górnośląską koszt w roku 2019r – 507.888zł (brak danych prace wykonywane były już w poprzedniej kadencji, ile prace geodezyjne, projektowe, ziemne, podbudowy i wykupu gruntów)

II.OBŁAZIEC:

1. ul. Letnia 200m
2. ul. Dębowa 200m
3. ul. Bulwar Słoneczny 50m
4. ul. Przy Lesie 50m

Dodatkowo – zabezpieczenie przepustu w ciągu drogi gminnej oś. Tokarnia koszt 16.961zł

III.JAWORNIK:

1. ul. Niemca 350m
2. ul. Nowa 640m
3. ul. Polna 700m – wykonano remont w 2020r odcinek 895m wykonanie wodo spustów koszt 192.998zł
4. ul. Cieslarów 500m

Dodatkowo – remont mostu w ciągu drogi pow. ul. Jawornik koszt 73.000zł

IV. GŁĘBCE:

1. os. Kozince 400m
2. ul. Spokojna 600m – wykonano remont 451mb w 2020r na kwotę 179.867
3. ul. Kasztanowa 350m – wykonano za kwotę 45.000zł w 2020r
4. ul. Dworcowa 300m - wykonano 422mb za kwotę 126.141zł w 2020r

Dodatkowo remont częściowy ul. Brzegowa , modernizacja nawierzchni drogi oraz modernizacja przepustu przed zajazdem w Wiśle Głębcach koszt 148.292zł ; Wykonano nakładki asfaltowe w 2019r os. Mrózków prawa strona 170mb, lewa strona 98mb, ul. Turystyczna (Zjazdowa)- 135mb

V.MALINKA:

1. ul. Fiederowska 700m – wykonano w 2020r za kwotę 111.911zł
2. ul. Kadłubowa 200m
3. ul. Stryczków 100m
4. ul. Malinczanów 150m – wykonano w 2020r roboty rozb- przygotowawcze, ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł.200mb

Dodatkowo w 2020r ul. Raztoki na dł.338mb koszt 112.083zł : modernizacja mostu w Wiśle Malince „Na Wygodę” koszt 141.197zł, zabezpieczenie przepustu ul. Kadłubowa koszt 2.583zł

VI.CZARNE:

1. ul Czupel 300m –
2. ul. Nowina 260m – wykonano 2020r roboty rozbiór- przygotowawcze, ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 250mb wartość 46.711zł
3. ul. Jelenia 100m – wykonano 2020r roboty rozbiór- przygotowawcze, ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 204mb wartość 37.706zł
4. ul. Skalna (od Borowiny) 100m – wykonano 2020r za kwotę 12.876zł

Dodatkowo ul. Cieńków za kwotę 22.040zł

VII.NOWA OSADA:

1. ul. Na Stoku i Do Potoku 530m – Do Potoku- zakres polepiono większe łąty asfaltowe.
2. ul. Boczny Gościejów (do Ćwikla) 150m
3. ul. Uścieńków 100m
4. oś. Wróblonki 100m

Dodatkowo ul. Wyzwolenia boczny odcinek- zakres robót wykonano 2020r roboty rozbiór- przygotowawcze, ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 131mb wartość 272.304zł

