

**Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Miasta**

dotyczy: informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na rok 2021.

Nawiązując do tematu zaplanowanego na listopadowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta – „Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na rok 2021”, w załączeniu przedkładam tabelaryczne zestawienie wszystkich zadań realizowanych w roku 2021.

Burmistrz Miasta
Tomasz Bujok



Załącznik:

1. informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na rok 2021.

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na rok 2021

Referat	Nazwa zadania	Wartość zadania	Okres realizacji	Uwagi
RGŚ	Projekt Muzeum narciarstwa	137 000,00	do marca 2022 (okres na opracowanie dokumentacji)	Zadanie w toku (wartość umowa)
	Dokumentacja Termomodernizacja OSP Malinka i Czarne	44 352,80	do listopada 2021 (okres na opracowanie dokumentacji)	Zadanie w toku (wartość umowa)
	Rozbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru na siedzibę Wiślańskiego Centrum Kultury	61 500,00	do listopada 2021 (okres na opracowanie dokumentacji)	Dokumenty złożone do starostwa (wartość umowa)
	Budowa sieci wodociągowej ul. Cienkowska	ok 1 200 000,00	realizacja w roku 2022	Zadanie przesunięta na rok 2022 (wartość planowana)
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Rejon ul. Partecznik	ok 3 000 000,00	realizacja w roku 2022	Zadanie przesunięta na rok 2022 (wartość planowana) pod warunkiem uzyskania dofinansowania
	Dostawa wraz z montażem i próbnym uruchomieniem kompletnego przenośnika ślimakowego dla oczyszczalni ścieków w Wiśle	50 430,00	sierpień 2021	Zadanie zrealizowane
	Remont sanitariatów i sali sesyjnej	371 499,31	październik 2021	Zadanie zrealizowane
	Przebudowa kładki na rzecze Wiśle w Parku Kopczyńskiego	721 825,50	październik 2021	Zadanie zrealizowane
	Budowa parkingu w obrębie kompleksu Jonidło	436 090,13	sierpień 2021	Zadanie zrealizowane
	Budowa wolnostojącego budynku oraz posadowienie obiektu modułowego pełniące funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle	825 500,00	do listopada 2021	Zadanie w toku
	Modernizacja dróg gminnych: Koziniec, Kadłubowa, Niemca - zakończone, Torfowa - w trakcie realizacji	607 940,89	Torfowa grudzień 2021	3 drogi zakończone, 1 w trakcie (Torfowa), na jedną nie złożono ofert (Mila) - wartość zakończonych oraz umowa dla ul. Torfowej
	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła budynków UM Wisła	2 776 714,31	październik 2021	Zadanie zrealizowane
	Termomodernizacja budynków komunalnych Ochorowicza, Głębcze, Kaszlanowa	114 926,30	Głębcze i Ochorowicza częściowo zrealizowane do października 2021 roku	Rozwiązano umowy z wykonawcą robót, z uwagi na ich nieprawidłową realizację
	Rowerem przez Beskidy	2593372,56	listopad 2022	Trwałą prace projektowe (umowa na zaprojektuj i wybuduj) budowa planowana na rok 2022 (wartość umowan)
Budowa skansenu Wisła Czarne	bd	październik 2021	Zadanie przesunięte na lata 2022-2023	
Discgolf Wisła Czarne	87 493,85	październik 2021	Zadanie zrealizowane	
Ścieżka historii- deplak 1 Maja	133 762,50	listopad 2021	Zadanie zrealizowane	

	Modernizacja ul. Czarne	984 406,32	grudzień 2021	Zadanie w toku
	Zakup organ do domu pogrzebowego	11 000,00	czerwiec 2021	Zadanie zrealizowane
	Remont schodów na skwer niepodległości (od ul. Wyzwolenia)	31 294,61	listopad 2021	Zadanie zrealizowane
	Umocnienie poboczy jezdni i potoku - ul. Tokarnia	9 532,50	październik 2021	Zadanie zrealizowane
	Remonty cząstkowe dróg	410 284,31	kwiecień - listopad 2021	Zadanie w trakcie. Realizowane na ul. Nowa, ul. Brzegowa, ul. Jarzębata, ul. Ogrodkowa, ul. Sportowa, ul. Zameczek, os. Kozłnice, ul. Gościów (Do Cwikla), os. Skolnity, ul. Fiedorowska, os. Górne Głębcze, ul. Krzywa, ul. Spacerowa, Głębcze (boczny odcinek), ul. Miłkowska, Sportowa
GK	Zjazd z ulicy Lipowa	48 154,32	listopad 2021	Zadanie w toku
	Wypełnienie asfaltem pomiędzy płytami	49 779,39	maj - czerwiec 2021	Zadanie zrealizowane ul. Miłkowska, os. Tokarnia, ul. Kurytaty, os. Skolnity, ul. Koszarzyńska, Cieńkowska, Kiczeroska, ul. Wańkowska
	Przylacze gazowe wraz z instalacją centralnego ogrzewania ul. Ustrońska 1	65 565,81	wrzesień 2021	Zadanie zrealizowane
	Malowanie dachu ul. Niemca 4	27 000,00	lipiec 2021	Zadanie zrealizowane
	Zakup opraw oświetleniowych - 54 sztuki	70 652,06	sierpień 2021	Zadanie zrealizowane
	Zakup wiat przystankowych - 8 szt (w ciągu dw 941 na modernizacyjnym odcinku)	99 383,41	grudzień 2021	Zadanie w toku
	Zakup przyczepey rolniczej	29 520,00	wrzesień 2021	Zadanie zrealizowane
	Remont mostu Rastoki	25 682,40	październik 2021	Zadanie zrealizowane
	Uzupelnienie alejek w Parku Kopczyńskiego	14 800,00	lipiec 2021	Zadanie zrealizowane
MZEAS	DOSTOSOWANIE WYMOGÓW PPOŻ W ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH	15 940,00	W TRAKCIE REALIZACJI termin 2021/2022	Zadanie zrealizowane
MZEAS	ADAPTACJA POMIESZCZEN SP-1 NA ŻŁOBEK I ODDZIAŁ PRZED (dokumentacja)	17 500,00	lipiec 2021	Zadanie zrealizowane
MZEAS	OPRACOWANIE Koncepcji SALI GIMNASTYCZNEJ W ZSP-2	0,00	W TRAKCIE REALIZACJI trwa załatwianie uzgodnień	Zadanie w toku
SP-1	ZJAZD LINOWY NA PLACU ZABAW	16 800,00	WRZESIEŃ 2021	Zadanie zrealizowane
SP-2	PRACE REMONTOWE DACHU SZKOŁY	3 136,50	PAŹDZIERNIK 2021	Zadanie zrealizowane
SP-2	WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ NA DACHU SZKOŁY	35 510,10	LISTOPAD 2021	Zadanie zrealizowane
SP-5	WYKONANIE PLATFORMY SCHODOWEJ	60 000,00	LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2021	Zadanie w toku
ZSP-1	WYKONANIE INIEKCJI ŚCIAN W SZATNI I STOŁÓWCE	16 000,00	SIERPIEŃ 2021	Zadanie zrealizowane
ZSP-1	MODERNIZACJA PLACU ZABAW - WYMIANA NAWIERZCHNI	88 560,00	WRZESIEŃ 2021	Zadanie zrealizowane
ZSP-1	WYMIANA CZĘŚCI DACHU NAD KORYTARZEM	8 000,00	LISTOPAD 2021	Zadanie w toku
ZSP-2	MODERNIZACJA PLACU ZABAW - WYMIANA NAWIERZCHNI	76 383,00	WRZESIEŃ 2021	Zadanie zrealizowane
ZPM	ZESTAW ZABAWOWY PLAC ZABAW	15 000,00	LISTOPAD 2021	Zadanie zrealizowane
MZEAS	WYMIANA PIECY CO		UJĘTO W PROJEKCIE TERMOMODERNIZACJI NA 2022 ROK	Zadanie zrealizowane
MZEAS	REMONT PARKINGU		REALIZACJA na rok 2022	Zadanie zrealizowane
SP-1	NAPRAWA KABIN PRYSZNICOWYCH NA HALI		BRAK WYKONAWCY - REALIZACJA PRZENIESIONA NA 2022 ROK	Zadanie zrealizowane
MOPS	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych	72 465,45	lipiec 2021	Zadanie zrealizowane
Opracował	J.Pezda			